

Protokół nr 42/2023

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 22 marca 2023 r.**

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Rafał Goroński – członek komisji,

Radny Adam Młynarczyk był nieobecny, nieobecność usprawiedliwiona u Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Analiza realizacji zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Lasowice Małe”**
- 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami**
- 3. Sprawy bieżące**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (3 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zwrócił się pismem RG.0012.3.3.2023 z 17.03.2023 r. o przygotowanie - udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania .

Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi :

1. Materiały, informacje dotyczące realizacji zadania „Budowa kanalizacji w

miejsowości Lasowice Małe

Ad. 1. Analiza realizacji zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Lasowice Małe”

Członkowie Komisji zapoznali się z materiałami przygotowanymi na posiedzenie Komisji.

W celu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe przeprowadzono zapytanie ofertowe. W postępowaniu prowadzonym według wewnętrznych procedur złożonych zostały 3 oferty. Kryteriami oceny ofert była: cena 100%. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.09.2017 r. Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wynosił 15.12.2018 r.

W celu udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane ogłoszono przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.04.2019 r. W powyższym postępowaniu złożonych zostało 6 ofert. Kryteriami oceny ofert były: cena 60% oraz gwarancja jakości 40%. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta: Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej „ECOKOM” Sp. z o.o., ul. Opolska 21, 46-022 Luboszyce. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 01.07.2019 r. Termin wykonania zgodnie z umową wynosił 30.11.2020 r. Wykonawca zakończył roboty budowlane w dniu 26.11.2020 r.

Koszty inwestycji:

1. Plan i wykonanie w 2016 roku

Lp.	Kategoria wydatku	Łączny koszt
1.	Mapy do celów projektowych	25.000,00 zł

Plan na 2016 rok: 98.633,28 zł

Wykonanie w 2016 roku: 25.000,00

2. Plan i wykonanie w 2017 roku:

Lp.	Kategoria wydatku	Łączny koszt
1.	Mapy do celów projektowych	17.527,00 zł

Plan na 2017 rok: 25.000,00 zł

Wykonanie w 2017 roku: 17.527,00 zł

3. Plan i wykonanie w 2018 roku:

Lp.	Kategoria wydatku	Łączny koszt
1.	Dokumentacja projektowa	103.322,00 zł
2.	– opłaty za wydruki map, – opłaty skanowanie wielkoformatowe	252,00 zł
3.	Przyłączenie pompowni ścieków	607,63 zł

Plan na 2018 rok: 112.602,00 zł

Wykonanie w 2018 roku: 104.181,63 zł

4. Plan i wykonanie w 2019 roku:

Lp.	Kategoria wydatku	Łączny koszt
1.	Przyłączenie do sieci	718,11 zł
2.	Roboty budowlane	881.716,60 zł
3.	– opłata za dziennik budowy, – opłata za dzierżawę gruntów	2.645,52 zł
4.	Odsetki od pożyczki	1.030,77 zł

Plan na 2019 rok: 1.000.000,00 zł

Wykonanie w 2019 roku: 886.111,00 zł

5. Plan i wykonanie w 2020 roku:

Lp.	Kategoria wydatku	Łączny koszt
1.	Roboty budowlane	2.186.331,98 zł
3.	– decyzja za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, – opłata za dzierżawę gruntów	14.033,71 zł
4.	Odsetki od pożyczki	29.129,88 zł

Plan na 2020 rok: 2.499.844,00 zł

Wykonanie w 2020 roku: 2.229.495,57 zł

Ogólny koszt inwestycji: 2.924.955,10 zł

Po zakończeniu szczegółowej analizy, członkowie Komisji zauważyli jaki pozytywny skutek na realizację zadań inwestycyjnych ma stosowanie procedur zamówień publicznych, różnica między najdroższą i najtańszą ofertą wyniosła 3.377.595,38 zł., najtańsza oferta na realizację powyższego zadania wyniosła,

3.376.439,79 zł., a zadanie zrealizowano za kwotę 2.924.955,10 zł. co pozwoliło zaoszczędzić kwotę 451.484,69 zł. Postępowanie takie w znacznym stopniu przyczynia się do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi i obniżają koszty realizowanych przez Gminę inwestycji.

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

Ze względu na krótki okres między posiedzeniem Komisji, a sesją Rady Gminy powyższy punkt nie był procedowany.


Ad. 3. Sprawy bieżące

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 13.40.

Protokolant: Piotr Lizoń



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

- 1.
- 2.
- 3.

