

-1-

1. Dotacja - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – przekazano dotację dla Województwa Opolskiego w wysokości 50.000 zł.
2. Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie – przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 30.000 zł.
3. Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice - przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 30.000 zł.
4. Dotacja- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice - przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 21.525 zł.
5. Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198) - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki wynoszą 2.500 zł, nie wykonano.
6. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi - planowane wydatki tego zadania wynoszą 188.475 zł, wykonano 2.510,24 zł. Koszt wykonawcy 171.188,44 zł. Zadanie dofinansowane z PGL Nadleśnictwo Kluczbork w kwocie 30.000 zł.
7. Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji nr 61 do nr 30) - planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.
8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice - wykonano 182.155,56 zł.
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś - planowane wydatki wynoszą 228.000 zł, wykonano 10,24 zł – za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z PGL Nadleśnictwo Kluczbork w kwocie 20.000 zł.
10. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie - planowane wydatki wynoszą 48.000 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie.
11. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe - planowane wydatki wynoszą 24.000 zł, został złożony wniosek o dofinansowanie.
12. Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach - planowane wydatki 85.000 zł, wykonano 1.607 zł, rozesłano zapytania ofertowe.
13. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2 - planowane wydatki wynoszą 84.000 zł, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w m-cu wrześniu.
14. Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach - planowane wydatki wynoszą 25.218,10 zł, nie wykonano.
15. Docieplenie budynku byłego GOK-u od strony północnej - planowane wydatki tego zadania wynoszą 22.000 zł, nie wykonano.
16. Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich - planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, nie wykonano.

17. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice - planowane wydatki wynoszą 33.000 zł, nie wykonano. Został złożony wniosek o dofinansowanie.
18. Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych - planowane wydatki wynoszą 70.000 zł.
19. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lasowice Małe - wykonano 15.000 zł za zakup kosiarki.
20. Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice) - planowane wydatki tego zadania wynoszą 55.000 zł, nie wykonano.
21. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gronowice - wykonano 18.000 zł za zakup kosiarki.
22. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice - wykonano 16.000 zł za zakup kosiarki.
23. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – opracowanie dokumentacji - wykonano 2.200 zł – za wykonanie projektu.
24. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 615 zł – za mapę do celów projektowych.
25. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - planowane wydatki wynoszą 15.000 zł, umowa podpisana na kwotę 6.000 zł.
26. Dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – przekazano kwotę 10.000 zł.
27. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba - planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 462.000 zł.
28. Przebudowa placu zabaw w Gronowicach - planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, nie wykonano.
29. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.000 zł, nie wykonano, został złożony wniosek o dofinansowanie w WFOŚiGW w Opolu.
30. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe - planowane wydatki wynoszą 1.000.000 zł, wykonano 728,35 zł. W m-cu lipcu br. została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.
31. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie - planowane wydatki wynoszą 45.000 zł, nie wykonano.
32. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie - wykonano 291.925,85 zł za budowę nowych przyłączy w miejscowości Jasienie. Zadanie zakończone.
33. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88) - planowane wydatki wynoszą 32.000 zł, nie wykonano.
34. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b) - planowane wydatki wynoszą 26.000 zł, nie wykonano.
35. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza) - planowane wydatki wynoszą 75.000 zł, nie wykonano.

36. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku) - planowane wydatki wynoszą 34.000 zł, nie wykonano.
Trwają uzupełnienia w ramach złożonych ofert w przetargu na budowę sieci oświetlenia drogowego.
37. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151) - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki wynoszą 6.000 zł, nie wykonano.
38. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40) - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki wynoszą 3.000 zł, nie wykonano.
39. Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych - planowane wydatki wynoszą 930.000 zł wykonano 716.099,31 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Trwa odbiór zadania.
40. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach - planowane wydatki tego zadania wynoszą 25.000 zł, wykonano 1.148,70 zł, w trakcie realizacji.
41. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - planowane wydatki wynoszą 600.000 zł, nie wykonano. Unieważniono przetarg, umowa o dofinansowanie została rozwiązana.
42. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie - opracowanie dokumentacji - wykonano 15.545,87 zł.
43. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki wynoszą 2.200 zł, zadanie w trakcie realizacji.

WÓJT GMINY
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat